Възстановяване на водното ниво в Сондаж № 13 хг. Достигнато максимално понижение 16,6 m (понижение до кота самоизлив).					Възстановяване на водното ниво в Сондаж № 1 хг. Достигнато максимално понижение в сондажа в хода на водоизливането 8,90 m.				
t, min	**P, kPA**	**ДВН, m**	**(tв+t')/t'**	**S ост., m**	**t, min**	**P, kPA**	**ДВН, m**	**(tв+t')/t'**	**S ост., m**
1,0	42,0	4,20	2984,00	12,4	1,0	92,5	9,40	2984,00	8,9
2,0	49,0	4,90	1492,50	11,7	2,0	97,0	9,70	1492,50	8,6
3,0	53,0	5,30	995,33	11,3	3,0	97,5	9,75	995,33	8,5
4,0	56,0	5,60	746,75	11,0	4,0	97,5	9,75	746,75	8,5
5,0	60,0	6,00	597,60	10,6	5,0	100,0	10,00	597,60	8,3
6,0	62,0	6,20	498,17	10,4	6,0	103,0	10,30	498,17	8,0
7,0	64,0	6,40	427,14	10,2	8,0	104,0	10,40	373,88	7,9
8,0	66,0	6,60	373,88	10,0	10,0	104,0	10,40	299,30	7,9
10,0	69,0	6,90	299,30	9,7	12,0	105,5	10,55	249,58	7,7
12,0	71,0	7,10	249,58	9,5	15,0	108,0	10,80	199,87	7,5
15,0	74,0	7,40	199,87	9,2	18,0	109,0	10,90	166,72	7,4
20,0	77,0	7,70	150,15	8,9	20,0	109,0	10,90	150,15	7,4
25,0	79,0	7,90	120,32	8,7	25,0	111,5	11,15	120,32	7,1
30,0	81,0	8,10	100,43	8,5	30,0	112,0	11,20	100,43	7,1
40,0	84,0	8,40	75,58	8,2	35,0	112,0	11,20	86,23	7,1
50,0	87,0	8,70	60,66	7,9	50,0	114,0	11,40	60,66	6,9
60,0	89,0	8,90	50,72	7,7	60,0	114,5	11,45	50,72	6,8
70,0	90,0	9,00	43,61	7,6	70,0	115,5	11,55	43,61	6,7
80,0	91,0	9,10	38,29	7,5	80,0	116,5	11,65	38,29	6,6
100,0	94,0	9,40	30,83	7,2	90,0	118,0	11,80	34,14	6,5
120,0	96,0	9,60	25,86	7,0	120,0	120,0	12,00	25,86	6,3
130,0	97,0	9,70	23,95	6,9	150,0	121,0	12,10	20,89	6,2
150,0	99,0	9,90	20,89	6,7	180,0	123,5	12,35	17,57	5,9
180,0	100,0	10,00	17,57	6,6	200,0	124,0	12,40	15,92	5,9

Приложение № 11